

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年10月25日

計画の名称	室蘭港における港湾利用のための防災・安全性の向上（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和03年度（4年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	室蘭市													
計画の目標	老朽化の伴う施設の利用制限等を解消し、港湾利用の効率性・安全性の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		102	A	102	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H33末)
1	室蘭港港湾施設の老朽化対策が必要な施設を改良し、安全性の向上を図る 老朽化等に伴い安全性の低下した施設の解消割合を算出する。 安全性の低下を解消した施設の割合 = 安全性の低下を解消した施設の延長（240m） / 解消されていない施設の延長（240m） × 100%	0m	120m	240m
2	室蘭港フェリー岸壁施設の停電対策が必要な施設を改良し、効率性・安全性の向上を図る 停電に伴い電源喪失することにより効率性・安全性の低下する施設の解消割合を算出する。 効率性・安全性の低下する施設の解消割合 = 効率性・安全性の低下を解消した施設の / 解消されていない施設の数量（1橋） / 解消されていない施設の数量（1橋） × 100%	0橋	1橋	1橋

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
室蘭市強靱化計画に基づいた要素事業：A02-001												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	北海道	室蘭市	直接	-	拠点	改良	崎守埠頭5号岸壁(-12m)の改良	延長 L = 240m	室蘭港・崎守地区						90		策定済	
	A02-002	港湾	北海道	室蘭市	直接	-	拠点	改良	フェリー埠頭(-8m)岸壁可動橋の改良	非常用発電機 1基	室蘭港・入江地区						12		-	
												小計						102		
												合計						102		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 室蘭市港湾部内において実施	事後評価の実施時期 令和 4年10月
	公表の方法 室蘭市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>崎守埠頭5号岸壁(-12m)において、防食工を実施したことにより、施設の安全性が向上し延命化が図られた。 フェリー埠頭(-8m)岸壁可動橋において、非常用発電機を整備したことにより、停電に伴い電源喪失することによる効率性・安全性の低下が解消された。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>今後も老朽化が進む施設の計画的な改良を実施し、利便性・安全性の高い港湾施設の形成に努めていく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	安全性の低下を解消した施設の割合 = 安全性の低下を解消した施設の延長（240m） / 解消されていない施設の延長（240m） × 100%	
	最終目標値	240m
	最終実績値	240m
2	効率性・安全性の低下する施設の解消割合 = 効率性・安全性の低下を解消した施設の数量（1橋） / 解消されていない施設の数量（1橋） × 100%	
	最終目標値	1橋
	最終実績値	1橋

参考図面（社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金）

計画の名称	室蘭港における港湾利用のための防災・安全性の向上（防災・安全）	交付対象	室蘭市
計画の期間	平成30年度～平成33年度（4年間）		

