資料３－２
（第 28 回監視円卓会議）

増設施設工事中トラブル事象等について

前回円卓会議以降、現時点まで発生したトラブルは以下のとおりです。

事　　象	発生月日
１．内部単管足場からの落下	11 月 9 日
＜状況＞ ボード工が高さ２．６ｍの作業台から昇降用梯子を使わずに単管足場を伝って降りようとした際に手を滑らせてバランスを崩し、高さ１．６ｍの単管からコンクリート床面に飛び降り、踵を損傷した。 ＜傷病名＞ ・左踵骨（ショウコツ）骨折（休業災害） ＜原因＞ ・作業ルールの不遵守 ＜対策＞ ・安全教育再徹底 ・注意喚起の垂れ幕設置 ・リスクアセスメントシートに昇降設備チェック項目追記	

今回の災害発生を受けて行った緊急施策について別添資料に示します。

① JESCO における対応…別添資料１
② JV からの報告書…別添資料２
③ JV の緊急施策（緊急安全大会）…別添資料３
④ JV の緊急施策（緊急安全衛生協議会）…別添資料４

資料３－２
別添資料１
（第 28 回監視円卓会議）

11月9日発生事象を受けてのJESCOにおける対応

１．時系列

月日	対応内容
11/10(土)	・ JVから事情聴取 災害発生状況と再発防止策を含めた緊急対策について取り纏めを指導
11/12(月)	・ JVから緊急対策内容について報告の聴取及び確認 ・ プレス発表（15時）
11/13(火)	・ JVの緊急対策である緊急安全衛生協議会での決議内容について報告の聴取及び確認
11/14(水)	・ JVの緊急安全衛生協議会での決議内容について再確認 ・ JVのプロジェクト部長の来所を受け、改めてJESCO事業の位置づけ、及び安全管理の再徹底について指導
11/15(木)	・ JESCO北海道事業所にて、現場監督員に対し行政指導書の内容伝達と再発防止の徹底を指導 ・ JESCO本社にてJV構成３社から、改めて災害報告を聴取及び確認 ・ 増設トラブル報告第一報を行政に提出し、情報センターで供覧開始
11/27(火)	・ JV現場代理人以下とJESCO北海道事業所安全対策課の間で打合せを実施し、再発防止対策についてまとめた報告書を提出するよう依頼
11/28(水)	・ JVから再発防止対策についてまとめた報告書を受領
12/7(金)	・ JESCO北海道事業所長、副所長及び所付職が定例パトロールに参加し、JVが実施した対策内容を確認

２．現在定例的にJESCOが参画している安全管理項目

項目	頻度	内容
合同安全パトロール	週3回	不備な点があれば指導し、是正結果を含めた報告書にてフォロー
週間工程会議	週1回	工事工程表にて工事進捗状況や課題などを確認 全般に関する報告・連絡を実施
合同安全衛生協議会	月１回	JVが定例的に実施している安全衛生活動、労基への報告内容、JV構成会社のその他の事業所でのトラブル事例の水平展開活動、などの報告を受けるとともに指導を実施

資料３－２
別添資料２
（第 28 回監視円卓会議）

日本環境安全事業株式会社
北海道事業所　御中

平成 24 年 11 月 28 日
室蘭Ｐ２異工種建設工事共同企業体
新日鉄住金エンジニアリング㈱

北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設設置工事（増設）で発生した災害について

平成 24 年 11 月 9 日午後 7 時頃、工事中の北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設設置工事（増設）において災害が発生しました。

このような事故を起こすに至り、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げます。

再発防止に向け、発生原因とそれを踏まえた具体的対策実行内容についてご報告申し上げます。

【ご報告内容】

１．北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設設置工事（増設）で発生した災害について（第二報）
—原因と対策について—

【添付資料】具体的対策実施内容

・対策—１：決められた昇降設備の使用の再徹底について
・対策—２：昇降開閉口周辺手摺への注意喚起措置について
・対策—３：リスクアセスメント危険予知シートへの確認項目追加措置について
・対策—４：緊急安全大会、緊急安全衛生協議会、重点安全パトロールの実施について

２．追加対策実施内容

上記に加え更に、下記についても強化・実行します。

・対策—５：安全パトロール指摘事項の周知強化について
・対策—６：当該一次請け業者への指導強化について

以上

資料３－２
別添資料３
（第28回監視円卓会議）

資料３－２
別添資料４
（第 28 回監視円卓会議）

北海道 PCB 廃棄物処理施設設置工事（増設）

建築設備工事

11 月度
緊急安全衛生協議会資料

日時：平成 24 年 11 月 13 日（火）

13 時 30 分～

場所：1F　大会議室

新日鉄住金エンジニアリング㈱　建築・鋼構造事業部

建築プロジェクト部　建築工事室

目　　次

――　11 月 9 日に発生した災害を踏まえて――

※　　出席者確認

１．　所長挨拶

２．　平成 24 年 11 月 9 日（金）災害状況について

３．　連絡事項

（１）　災害状況について

（２）　高所作業場所への昇降について法的ルールの徹底

（３）　一人親方の法的立場について

（４）　新聞掲載記事について

４．　不安全行動と足場設備、点検を重点的に安全パトロールの実施

（行動面・本人意識・表示・作業環境・間に合せ等を考慮）

労務安全関係提出書類の確認を行いサインすること

特に一人親方に該当する作業員の把握と労災保険（特別加入）加入状況の確認