

2007. 5. 21  
JESCO北海道事業所

## 北海道事業の進捗について

### <平成18年>

- 1月30日(月) ・第2回監視円卓会議
- 2月 7日(火) ・廃棄物処理法に基づく設置許可
- 2月 8日(水) ・PCB処理施設建設着工
- 2月14日(火) ・北海道PCB処理施設建設工事の安全祈願祭
- 3月27日(月) ・第6回広域協議会
- 3月28日(火) ・北海道PCB処理施設建設工事の起工式
- 4月27日(木) ・第3回監視円卓会議
- 4月27日(木) ・処理情報センター完成引渡し
- 4月28日(金) ・北海道事業所事務所移転(輪西町から御崎町へ)
- 5月26日(火) ・北海道事業所だより第1号発行
- 7月 7日(金) ・安全大会(処理施設工事敷地内)
- 7月28日(金) ・NPO室蘭地域再生工場のエコツアー2006施設見学(21名:小学生対象)
- 8月 3日(木) ・第4回監視円卓会議
- 8月 4日(金)～6日(日) ・環境広場さっぽろ2006に出展
- 8月23日(水)、24日(木) ・室蘭市役所の市民見学会による施設見学(46名、44名)
- 8月30日(水) ・第7回広域協議会
- 9月14日(木) ・第8回事業部会
- 9月28日(木)、29日(金) ・事業所安全教育(齊藤次長、倉持課長、牧田副所長、庄賀上席調査役)
- 10月 ～ ・運転会社(MEPS)運転教育開始\*

- \* 第1ステップ: 施設管理者、統括作業管理者、運転指揮者、運転スタッフの講習及び実習  
平成18年10月初旬～平成19年1月初旬
- 第2ステップ: 作業長、保守スタッフの講習及び実習  
平成18年12月初旬～平成19年2月初旬
- 第3ステップ: 作業員の机上研修及び施設・機器の現場確認  
平成19年2月初旬～3月初旬
- 第4ステップ: 単体機器及びユニット装置の試運転調整立会  
平成19年3月初旬～5月初旬
- 第5ステップ: 実操業を通しての運転指導(OJT)  
平成19年3月中旬～8月下旬

- ・併せて先行事業所において、JESCO 職員、MEPS 幹部職員の研修実施  
北九州事業所(11月12日～21日、12月21日～25日、4月10日～12日、  
4月18日～20日)  
豊田事業所(12月3日～8日、12月11日～15日、1月22日～25日)

- 10月12日(木)、13日(金) ・事業所安全教育(齊藤次長、太田課長、田代係長)
- 10月17日(火) ・防災団体連絡協議会の見学研修(48名)
- 10月18日(水) ・室蘭東ロータリークラブ見学(27名)
- 10月19日(木) ・NPO室蘭地域再生工場のエコツアー2006施設見学(18名:一般対象)
- 10月20日(金) ・室蘭地域環境産業推進コアの先端企業見学会(30名)
- 11月 7日(火) ・事業所安全教育(渡辺課長)
- 11月16日(木) ・防災情報懇談会視察研修(11名)
- 11月16日(木) ・中島町会・中島商店会・雅会及びコスモス会の見学(49名)

- 11月21日(火) ・第8回広域協議会
- 11月24日(金) ・室蘭工業大学学生見学(56名:先生2名含む)
- 12月15日(金) ・北海道のPCB事業に関する説明会(函館会場)
- 12月18日(月) ・北海道のPCB事業に関する説明会(室蘭会場)
- 12月20日(水) ・第5回監視円卓会議

<平成19年>

- 1月18日(木) ・北海道に北海道事業の工程説明(齊藤次長・油井所長)
- 1月19日(金) ・試運転計画を協議(JV・JESCO・財団・MEPS)
- 1月19日(金) ・室蘭市に北海道事業の工程説明(齊藤次長・油井所長)
- 1月19日(金) ・第9回事業部会(作業従事者の安全衛生管理について)
- 1月24日(水) ・収集運搬従事者講習会(室蘭)
- 1月25日(木) ・北海道廃棄物処理施設専門委員会\*
  - \*解体前洗浄槽の追加、副反応槽の肉厚変更、熱媒パイプ及び煙突位置の変更の審査
- 1月31日(水) ・①緊急時対応マニュアル、PCBの分解処理が確実に行われたことの確認方法及びPCB処理物の卒業判定方法  
 ②試運転計画、運転操作手順書、維持管理手順書、発生廃棄物処理方法を協議。  
 (JV・JESCO・財団・MEPS)
- 2月1日(木) ・緊急時対応マニュアル、PCBの分解処理が確実に行われたことの確認方法及びPCB処理物の卒業判定方法について北海道・室蘭市と協議開始
- 2月13日(火) ・第10回事業部会(試運転計画について)
- 2月16日(金) ・MEPS安全衛生委員会発足
- 2月23日(金) ・受電
- 3月1日(木) ・北海道危険物等事故防止連絡会研修会(処理情報センターにて)
- 3月15日(木) ・第6回監視円卓会議(試運転計画について、施設見学)
- 3月22日(木) ・第9回広域協議会
- 3月22日(木) ・試運転開始予定
- 3月23日(金) ・PCBセミナー(処理情報センターにて)
- 3月27日(火) ・収集運搬業者の入門許可申請受付開始
- 4月5日(木) ・消防検査開始
- 4月6日(金) ・リスクマネジメント講習
- 4月19日(水) ・北海道監査委員視察
- 4月27日(金) ・産業医健康講演会
- 4月27日(金) ・産廃処理施設設置変更申請の許可
- 5月9日(水) ・本社中間出来形検査(3日間)
- 5月21日(月) ・第7回監視円卓会議(環境モニタリング、試運転報告等)

注) 施設見学は工事着工から平成19年5月17日までに来所した市民対象団体のみを示す。  
 (報道機関、議員、官庁・行政機関、北海道事業関連機関、JESCO関係者は除く)

以上